



# Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial

## "El Quinche"



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				<a href="http://www.elquinche.gob.ec">www.elquinche.gob.ec</a>				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="http://www.elquinche.gob.ec">www.elquinche.gob.ec</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				<a href="http://www.elquinche.gob.ec">www.elquinche.gob.ec</a>				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Programa	PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE	Promover la protección y conservación de los recursos naturales	* Incrementar las superficies reforestadas con 250 plantas nativas. * Recuperar por lo menos un área verde de la parroquia	0.00	01/01/2022	31/12/2022	REFORMADO - Se unifica en el proyecto de mantenimiento de espacios públicos.	
Programa	CURSO VACACIONAL VERANO 2022	Reducir las inequidades sociales	Beneficiar a 620 personas de los programas de protección integral	2,000.00	01/07/2022	30/09/2022	Ejecutado	
Programa	CDI NUEVOS AMIGOS - GAD PEQ			2,776.00	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado	
Programa	CDI VIRGEN DEL QUINCHE -GAD PEQ			6,413.15	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado	
Programa	CDI CARITAS ALEGRES - GAD PEQ			2,046.00	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado	
Programa	CDI MARTHA SUSANA ORTIZ TERÁN - GAD PEQ			2,382.00	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado	
Programa	ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - MIES			242,284.31	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado	
Programa	ADULTO MAYOR ATENCIÓN CENTRO GERONTOLÓGICO - MIES			104,886.27	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado	
Programa	ADULTO MAYOR ATENCIÓN DOMICILIARIA - MIES			25,617.64	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado	
Programa	ATENCIÓN ADULTO MAYOR - GAD PEQ			36,215.76	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado	
Programa	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES MIES Y GAD PEQ			31,405.89	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado	
Programa	ATENCIÓN DIURNA ADULTO MAYOR - GAD PEQ			914.36	01/01/2022	31/12/2022	Pendiente	
Programa	ENCUENTRO DE LAS CULTURAS DE LAS PARROQUIAS RURALES 2022			Preservar y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial.	Generar 5 eventos culturales para el fomento y promoción de la identidad parroquial	4,500.00	01/10/2022	30/11/2022
Programa	EVENTOS CULTURALES ASIGNACIÓN GAD EL QUINCHE	22,000.00	01/01/2022			31/12/2022	Ejecutado	
Programa	COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	16,326.70	01/01/2022			31/12/2022	Ejecutado	
Programa	FOMENTO PRODUCTIVO FERIA DE ANIMALES EL QUINCHE - GAD PEQ Y BDE	Fomentar las actividades económicas y productivas	Mejorar las condiciones para la comercialización de 3480 animales mayores y menores	20,000.00	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado - realización del Estudio de Factibilidad.	
Programa	GESTIÓN PREDIOS DE LA PARROQUIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS			35,747.81	01/01/2022	31/12/2022	En ejecución	
Programa	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO			33,046.25	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado	
Programa	MANTENIMIENTO DEL COLISEO GMB Y ESPACIOS RECREATIVOS			3,300.00	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado	
Proyecto	EL QUINCHE CONECTADO			2,200.00	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado	
Programa	LA ESTACIÓN - MANTENIMIENTO DEL MURO Y JARDINERAS			1,600.00	01/07/2022	31/12/2022	En ejecución	
Programa	EL QUINCHE-SISTEMA DE RIEGO PARQUÉ INCLUSIVO			0.00	01/07/2022	31/12/2022	REFORMADO	

Programa	EL CHAMIZAL - ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES			6,400.00	01/07/2022	31/12/2022	En ejecución	
Programa	CASA DEL DEPORTISTA - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO			8,400.00	01/07/2022	31/12/2022	Ejecutado	
Proyecto	MATERIALES COMO APORTE EN LA REPARACIÓN DEL CERRAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESCUELA ROSA MARÍA LÓPEZ DE LA COMUNA LA VICTORIA	Mejorar la dotación y calidad de los servicios, infraestructura y los equipamientos parroquiales.	Equipar, construir o dar mantenimiento adecuado a 14 infraestructuras o espacios públicos	10,000.00	01/07/2022	31/12/2022	En proceso de compra	
Proyecto	MATERIALES COMO APORTE PARA LA AMPLIACIÓN EN EL ÁREA DE OBSTETRICIA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA PARROQUIA EL QUINCHE			0.00	01/07/2022	31/12/2022	REFORMADO	
Proyecto	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PISO DE LA PLATAFORMA FERIA			8,000.00	01/08/2022	31/12/2022	En proceso de compra	
Proyecto	MATERIALES COMO APORTE PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MURO FRONTAL DEL CERRAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL DE LA PARROQUIA EL QUINCHE			0.00	01/07/2022	31/12/2022	REFORMADO	
Proyecto	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUE LA ESTACIÓN Y PARQUE CENTRAL			9,511.20	01/12/2022	31/12/2022	En proceso de compra	
Proyecto	INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DE PAZ DE LA UNIDAD EDUCATIVA CARDENAL CARLOS MARÍA DE LA TORRE DE EL QUINCHE			3,407.72	01/12/2022	31/12/2022	Ejecutado	
Programa	FOMENTO AGRÍCOLA Y OBRAS COMUNITARIAS			66,804.02	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado	
Programa	PARTICIPACIÓN EN OBRAS COMUNITARIAS EN EL QUINCHE			76,135.49	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado	
Proyecto	IGUIÑARO - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EXTENSIÓN CALLE PATRICIO ROMERO			2,812.50	01/07/2022	31/12/2022	En proceso de compra	
Proyecto	LA ESPERANZA- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LA CALLE JUAN CASTRO			4,825.00	01/07/2022	31/12/2022	En proceso de compra	
Proyecto	SAN JOSÉ- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE EMPEDRADO Y PASOS DE AGUA EN LA VÍA			0.00	01/07/2022	31/12/2022	REFORMADO - Se unifica en el proyecto de mantenimiento vial mediante empedrado	
Proyecto	SAN ANTONIO- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE EMPEDRADO			0.00	01/07/2022	31/12/2022	REFORMADO - Se unifica en el proyecto de mantenimiento vial mediante empedrado	
Proyecto	SAN MIGUEL- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE EMPEDRADO EN LAS CALLES LOS SAUCES Y LOS NOGALES			0.00	01/07/2022	31/12/2022	REFORMADO - Se unifica en el proyecto de mantenimiento vial mediante empedrado	
Proyecto	MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE EMPEDRADO EN LAS COMUNAS DE SAN MIGUEL, IGUIÑARO SAN JOSÉ Y SAN ANTONIO			30,173.80	01/12/2022	31/12/2022	En ejecución	
Programa	EL QUINCHE - ESTUDIOS PARA MANTENIMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA EL QUINCHE.			9,000.00	01/08/2022	31/12/2022	En proceso de compra	
Proyecto	EL QUINCHE- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RECUPERACIÓN DE LA CICLO VÍA EN TRE EL QUINCHE Y EL CHAMIZAL			0.00	01/07/2022	31/12/2022	REFORMADO	
Proyecto	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONVENIOS DE COGESTIÓN ENTRE EL GAD PEQ Y GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA	Mejorar la dotación y calidad de los servicios, infraestructura y los equipamientos parroquiales	Construir y dar mantenimiento a 3500 metros lineales de infraestructura vial	9,387.35	01/07/2022	31/12/2022	Ejecutado	
Proyecto	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO (EEQ) DE LA CALLE GUSTAVO GALARZA DESDE LA SERGIO OÑATE DE LA COMUNA LA ESPERANZA			4,174.20	01/12/2022	31/12/2022	En ejecución	

Proyecto	MOLINO ALTO - EMPEDRADO COMO MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES			6,500.00	01/07/2022	31/12/2022	En proceso de compra	
Proyecto	SAN JOSÉ - MANTENIMIENTO VIAL DE CRUZ LOMA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS			15,500.00	01/07/2022	31/12/2022	En ejecución	
Proyecto	LA ESPERANZA - ESTUDIOS PARA ESCALINATA SECTOR EL CHAQUINÁN			0.00	01/07/2022	31/12/2022	REFORMADO	
Proyecto	MANTENIMIENTO VIAL VARIAS CALLES PRINCIPALES DE LA PARROQUIA DEL QUINCHE			303,030.30	01/07/2022	31/12/2022	En ejecución	
Proyecto	MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE EMPEDRADO VÍA A GUANTUG			6,779.95	01/07/2022	31/12/2022	En proceso de compra	
Proyecto	REGENERACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS DE LA PARROQUIA			42,999.00	01/08/2022	31/12/2022	En ejecución	
Proyecto	SAN JOSÉ BAJO PARCELAS-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE EMPEDRADO DE LA CALLE SAN JOSÉ			0.00	01/08/2022	31/12/2022	REFORMADO	
Proyecto	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PARROQUIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MAQUINARIA			14,526.23	01/12/2022	31/12/2022	En proceso de compra	
Proyecto	REGENERACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS DE LA PARROQUIA - CALLE BOLÍVAR			35,636.40	01/12/2022	31/12/2022	En proceso de compra	
Programa	TOMA DE LECTURAS Y RECAUDACIÓN EPMAPS	Mejorar la dotación y calidad de los servicios, infraestructura y los equipamientos parroquiales	Cubrir el 100% de viviendas con el servicio de toma de lecturas de agua potable	22,925.50	01/01/2022	31/12/2022	En ejecución	
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL INGRESO DE LAS COMUNIDADES SAN VICENTE DE CUCUPURO Y SAN ANTONIO DE CUCUPURO	Mejorar la dotación y calidad de los servicios, infraestructura y los equipamientos parroquiales	Gestionar la cobertura y calidad de los servicios públicos	34,524.32	01/08/2022	31/12/2022	Ejecutado	
Programa	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS			259,150.89	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado	
Programa	ROMERÍA 2022 A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL QUINCHE.	Mejorar la dotación y calidad de los servicios, infraestructura y los equipamientos parroquiales.	Mantener el 90% de las viviendas de la parroquia, con servicio de recolección de desechos sólidos	5,800.00	01/11/2022	30/11/2022	Ejecutado	
Programa	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	Fortalecer los procesos de planificación, participación ciudadana e institucionalidad del Gobierno Parroquial	Incrementar a 185 la participación de la ciudadanía en los eventos organizados por el Gobierno parroquial.	60,200.86	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado	
<b>TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN</b>				<b>1,652,266.87</b>				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2022				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MES DE DICIEMBRE 2022				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				CONTABILIDAD				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ING. CPA. TANNIA GUAJALA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:tan.nia@hotmail.com">tan.nia@hotmail.com</a>				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2387-181				